

# 雲南省普洱市澜沧县上允镇下允村完小

## 學校進度報表

學校名稱：雲南省普洱市澜沧县上允镇下允村完小

新校名：下允村泽广苗圃希望小学

捐款人： 豪迈国际

		日期 / 预算日期	进度（实际完工时间）	
董事局意向通过日期		2010.6.30	2010.6.30 已完成	
当地提交已审图设计图纸及已批核预算		2011.8.15	2011.8.15 已完成	
项目修订及签首期协议书		2011.10.8	2011.10.8 已完成	
当地申请招标至取得施工许可证动工		2012.6.6	2012.6.6 已完成	
施工-教学楼	i	基槽开挖	2012.8.10	2012.8.13 已完成
	ii	基础布筋	2012.8.15	2012.8.18 已完成
	iii	第一层楼板布筋（即主体完工一半）	2013.1.2	2013.1.5 已完成
	iv	主体完工	2013.3.25	2013.7.25
	v	全部完工	2013.5.28	
施工-厕所	i	基槽开挖	2012.8.10	2012.8.13 已完成
	ii	基础布筋	2012.8.15	2012.8.22 已完成
	iii	主体完工	2012.12.2	2012.12.2 已完成
	iv	全部完工	2013.3.5	
当地准备验收档				
苗圃验收及签订尾期协议				

## 苗圃行動資助重建項目工程進度報告

### I. 工程資料

1) 工程名稱	瀾滄縣上允鎮下允村澤廣苗圃希望小學
2) 建設單位	瀾滄縣教育局
3) 設計單位	瀾滄融興建築設計有限責任公司
4) 建築工程監督單位	瀾滄縣建設局質量監督站
5) 承建單位	大理市第五建築工程有限責任公司
5) 工程範圍	一幢教學樓和一間廁所
7) 工程開工日期	2012.8.10
1. 工程完工日期	2013.5.28

### II. 進度報告

1. 估計完工日期	
2. 現時進度	教學樓主體工程已完工正在進行室內裝修，廁所主體工程已完，正在進行裝修
3. 工程照片	附
4. 工程有否提早或延遲	無
5. 工程提早或延遲的原因	

### III. 其它報告

(團縣委簽名及蓋章)

(建設單位簽名及蓋章)

日期： 2013 年 8 月 5 日

日期： 2012 年 8 月 5 日

注： 請每兩個月遞交此報告連同照（照片請注明建築物名稱及現在在做什么）

現場施工進度照片



下允完小教学楼照片



下允完小教学楼室内装修



下允完小厕所照片



下允完小厕所装修照片